





घ्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली



पूर्वाधार शाखा वार्षिक प्रतिवेदन
आ.वा. - २०८१/०८२



पूर्वाधार शाखा
तयार गर्ने :- सुदन श्रेष्ठ

१. परिचय :

नेपालको संविधान (२०७२) वमोजिम नेपाल सरकारको स्थानिय तहहरूको पुन संरचनाको लागि गठन गरेको उच्च स्तरिय आयोगले २०७३ पुष २२ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले परिमार्जन गरी २०७३ फागुन २७ गतेबाट स्थानिय तह लागु गर्ने निर्णय गरे अनुसार मध्यमाञ्चल बिकास क्षेत्र अन्तर्गत, जनकपुर अञ्चलको मध्य भागमा अवस्थित सिन्धुली जिल्लाको ५३ वटा साविकको गा.वि.स. हरू मध्य, साविकका गा.वि.स. अमले, वस्तिपुर, तामाजोर, नेत्रकाली र शान्तेश्वरी गा.वि.स. हरूलाई समायोजन गरी घ्याडलेख गा.पा. गाउँपालिका गठन गरिएको हो । संघिय सासन प्रणाली अवलम्ब नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप ७ प्रदेशमा बिभाजीत लेपालको वागमति प्रदेशमा अवस्थित सिन्धुली जिल्लाको पश्चिम उत्तरमा घ्याडलेख गाउँपालिका पर्दछ । यस सिन्धुली जिल्लामा ९ वटा स्थानिय तह हरूमध्ये २ वटा नगरपालिका पर्दछ । र ७ वटा गाउँपालिका रहेको छन् । घ्याडलेख गाउँपालिकाको कार्यालय सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडी बजार बाट करिव ३५ कि.मि. र सिन्धुली चियावारी हुँदै जाने बी.पी राज मार्गको पीपल भञ्ज्याङबाट २३ कि.मी.को दुरीमा अवस्थित रहेको छ । यस गाउँपालिकामा ५ वडाहरु रहेको छन् । यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल १६६.७७ वर्ग कि.मी. रहेको छ । यस गाउँपालिकाको वडा नं १ अमले अन्तर्गत घ्याडलेख गाउँपालिकाको सबै भन्दा अग्लो चुचुरो महा भारत पर्वत श्रृङ्खला को फापरचुलि डाँडा समुन्द्री सतहबाट २१०० मीटर उचाइमा पर्दछ । र यस गाउँपालिकामा अरुण, मन सुन, न्यानो समाशितारोण, ठण्डा समरअ प्रकारको हावापानी पाईन्छ । यस पालिककौ धरातलीय अवस्थित महाभारत लेक क्षेत्रमा पर्ने भएकोले प्राय भिरालो जमिन र डाडा, पाखा पाखेरुले अवस्थित छ । यस पालिकामा पुर्वधार बिकाश अन्तर्गतको कार्य गाउँ सभाबाट स्वकृत मिति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन भई आएका भौतिक पुर्वधार अन्तर्गतको कार्य संचालन तथा कार्यन्वयन गरी यस घ्याडलेख गा.पा.को वडा नं १ देखि ५ सम्मको भौतिक पुर्वधार कार्य संचालन गरी सेवा प्रदान भएको सडक वाटो निर्माण गा.पा. सार्वजनिक भवन निर्माण, सडक स्तरोन्नति, सिंचाइ कुलो निर्माण र खानेपानि योजना निर्माण, भु-उपयोग सम्बन्धी अध्ययन, पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धि अध्ययन, कृषि खाध्यउत्पादन अन्तर्गत घोषणा जस्ता कामहरु भएको छ ।

२. उदेश्य :

यस घ्याडलेख गाउँपालिकामा भौतिक पुर्वधार बिकास अन्तर्गत सडक निर्माण, बिजुली बत्ति बिस्तार, खानेपानी व्यवस्थापन, सिचाई कुलो निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरि व्यावसायमुलक बनाउन, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि जस्ता बिकास निर्माणको कार्य गरि यहाँको जनताको जीवन स्तर उकास्नमा मदत गर्नु हो ।

बुँदागतरूपमा

- सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने
- नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन

- स्थानीय आवश्यकता अनुसार सेवा विकास

३. पूर्वाधार शाखाको संगठन संरचना :-

सि.नं	नाम	पद	कार्य स्थल	मो.नं
१	तोयनाथ भट्ट	इन्जिनियर	गाउँपालिका	९८६८७२०४२६
२	शम्भु बहादुर योन्जन	सव- इन्जिनियर	भवन उपशाखा	९८६३५४४८८४
३	रमेश कुमार शाह	सव- इन्जिनियर	गाउँपालिका	९८५४०६३४३९
४	मिलन पुलामी	सव- इन्जिनियर	वडा नं १,२	९८४३१०४४८९
५	वीर बहादुर स्याङतान	सव- इन्जिनियर	प्रधानमन्त्रि रोजगार, वडा-५	९७४६२८८८३०
६	सुदन कुमार श्रेष्ठ	अ.सव- इन्जिनियर	गाउँपालिका	९८६५१८५८७४
७	छत्र बहादुर श्रेष्ठ	अ.सव- इन्जिनियर	वडा-३	९८४८७८४९०२
८	यज्ञवन कार्की	खा.पा.स.टे.	गाउँपालिका	९८६१३२७६५३

समग्रमा पूर्वाधार शाखामा ८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् .

४. शाखाको प्रमुख गतिविधिहरू

➤ प्रशासनिक गतिविधि

- ✚ सेवा प्रवाहका लागि कार्यविधि निर्माण
- ✚ फाइल व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण
- ✚ सेवाग्राही अनलाइन आवेदन सुरु

➤ प्राविधिक तथा योजना सम्बन्धि कार्यहरू

योजना विवरण

योजनाहरू	योजना संख्या	विनियोजन रकम कन्टिनजेंसी सहित	कार्य सम्पन्न योजना संख्या	भुक्तानी रकम कन्टिनजेंसी बाहेक
पालिका स्तरीय योजना	३७	२,९२,५०,०००.००	२१	२,६८,२२,७८२.०९
वडा नं १	१६	४७,००,०००.००	१६	४३,५४,५५१.८५
वडा नं २	१४	४२,५०,०००.००	१४	३५,५१,५२०.२५
वडा नं ३	२७	८०,००,०००.००	२७	६९,२६,६७१.३५

वडा नं ४	२८	६४,६५,०००.००	२८	५९,३०,००३.९८
वडा नं ५	२५	७५,००,०००.००	२५	६६,८०,०४९.३२
जम्मा	१४७	५,९५,६५,०००.००	१४७	५,४२,६५,५७०.८४

आ.व. २०८१/०८२ मा संचालित ठेक्काको अवस्था

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेक्का नं	सम्झौता रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति %	कैफियत
1	Belbot-Bandipur-Chaukidada Sadak Starunnati	(GHRM/Sindhuli/Works/ NCB/01/081/082)	८०,३५,२९४.४	५०,९६,५४८.८९	६५.७	
2	Satdobato Lapse Paachghare Solabhanjyang Sadak Starunnati	GHRM/Sindhuli/Works/ NCB/02/081/082	७८,२८,८२२.०३	७६,३६,७५९.२७	९८.०६	
3	बस्तीपुर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/ NCB/04/081/082	२३,४०,३८३.९३	२९,०३,४०४.४७	९०.७	
4	भैसे स्वास्थ्य ईकाइ भवन निर्माण वडा नं. २	GHRM/Sindhuli/Works/ NCB/03/2081-082	६६,४८,९५९.७९	३३,९३,६९६.५८	५९.०५	
5	मारिनशिर घ्याडलेख ३ विपत आश्रय स्थल निर्माण सिन्धुलि	GHRM/Sindhuli/Works/ NCB/05/081-082	२७,५०,७२५.९८	२५,९४,४४३.४२	९९.७९	
6	प्रशासकीय भवन निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/N CB/12/078/079	५,६३,२६,०९५.२९	३,९५,९५,७६०.३६	५५.९५	क्रमागत योजना
7	फापरचुली भ्यु टावर निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/N CB/02/2076/077	९,९७,३४,९२९.४८	३२,५६,७७४.३९	२७.७५	क्रमागत योजना

सडक निर्माण तथा विस्तार

क्र.स.	सडक किसिम	इकाई	परिणाम		कैफियत
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	
१	सडक स्तरउन्नति	कि.मि.	४७.०	३१.५	
२	नयाँ सडक विस्तार	कि.मि.	९.६	७.३	
३	सडकमा सोलिड	मि.	३६००	१४७०	
४	सडक ग्राभेल	मि.	२१७	१६५	
५	सडक ढलान	मि.	५०८	२२२	
६	सडकमा ग्याविन वाल निर्माण	घ.मि.	३७८३.७	१८३७.६	
७	सडकमा ढुंगाको वाल निर्माण	घ.मि.	५०८	६२६.८	

खानेपानी विस्तार तथा मर्मत

क्र.स.	खानेपानी योजना	इकाई	परिणाम		कैफियत
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	
१	योजना संख्या	नं	६	१५	
२	पाइप	मि.	१३५००	२७०३०	
३	धारा निर्माण संख्या	नं	१२	१५	

सिचाई सम्बन्धि कार्य

क्र.स.	सिचाई योजना	इकाई	परिणाम		कैफियत
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	
१	योजना संख्या	नं	७	१०	
२	पाइप सिचाई	मि.	२३५०	६१५८	
३	पक्कि कुलो निर्माण	मि.	१६५	२१६	
४	कच्ची कुलो निर्माण	मि.	७७०	९५०	

भवन सम्बन्धि कार्य

क्र.स.	भवन किसिम	इकाई	परिणाम		कैफियत
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	
१	जम्मा भवन संख्या	नं	१०	१४	
२	पक्कि भवन संख्या	नं	३	४	

३	ट्रस भवन संख्या	नं	४	१	
४	कच्ची भवन संख्या	नं	६	६	
५	सौचालय	नं	३	५	

तटबन्ध तथा खोला नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य

क्र.स.	नियन्त्रणको किसिम	इकाई	परिणाम		कैफियत
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	
१	ग्याविन वाल निर्माण	घ.मि.	७०५.३	११२०.२१	
२	ढुंगा वाल	घ.मि.	-	११.८१	
३	खन्ने कार्य	मि.	२५००.२	३५००.५५	

अन्य योजना सम्बन्धि कार्य

क्र.स.	अन्य योजना	इकाई	परिणाम		कैफियत
			२०८०/०८१	२०८१/०८२	
१	खेल मैदान निर्माण संख्या	नं	६	६	
२	ट्रस पुल निर्माण संख्या	नं	१	१	
३	मन्दिर, गुम्बा निर्माण संख्या	नं	१३	८	
४	घेराबेरा योजना संख्या	नं	४	४	
५	झोलुङ्गे पुल	नं	१	१	
६	अन्य योजनाहरू	नं	७	१२	

डी.पी.आर.

सी.नं	योजनाको नाम	डी.पी.आर भएको लम्बाई	सम्झौता रकम	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	राजावास लिफ्ट सिचाई	१.५ कि. मि	४,७४६००.००	४,७४,६००.००	
२	कमरो गैरी खानेपानी तथा अर्चले रातु सिचाई योजना	४ कि.मि			
३	तामाजोर फेदी गोठ डांडा सडक	९.३२ कि.मि	१५,९८,९५०.००	१५,३५,१६८.७३	
४	गोपे लाखाड जुगेपानी सडक	१०.२२ कि.मि.			

कोटेसन र अमानत मार्फत भएका कामहरु

सी.नं	योजनाको नाम	कार्य भएको ठेगाना	सम्झौता रकम	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	लप्से स्वस्थ्य इकाई संरक्षण	वडा ३	५,२२,३४२.५	५,२०,४९१.५	कोटेसन
२	सेफ हाउस भवनमा ट्रेस निर्माण	वडा २	४,८४,८०२.८०	४,८२,५२६.६९	कोटेसन
३	वडा नं १ लाइ पाइप खरिद	वडा १	५,९५,७१८.४८	५,९५,६७७.८१	कोटेसन
४	पालिका भरिको खानेपानी मर्मत लाइ पाइप खरिद	५ वटै वडा	६,९३,७२९.६०	६,९३,७२९.६०	कोटेसन
५	कार्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन	वडा २	९८,४४८.०४	९५५८०.६२	अमानत
६	रातु गुरासे पुल	वडा ३	५७,८५९.२८	५७,८५९.२८	अमानत
७	कबर्ड हाल	वडा २	९९,२१३.४५	९८,६९१.४८	अमानत

५. तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम

✚ उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि तालिम

उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धिका साथै काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा १ दिने अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रम संचलान गरियो ।

✚ प्राविधिहरुलाई क्षमता विकास कार्यक्रम तथा तालिम

घ्याडलेख गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण प्राविधिकहरुलाई कार्यदक्ष्यता थप सुधार को लागि ३ दिने तालिम संचालान गरियो ।

✚ खानेपानी मर्मत सम्भार समितिलाई प्लम्बर र पानि जाँच सम्बन्धी तालिम

यस गाउँपालिकाको सम्पूर्ण खानेपानी मर्मत समितिलाई प्लम्बर र पानि जाँच सम्बन्धि १ दिने तालिम संचलान गरि आवश्यक औजार वितरण गरियो ।

✚ Total Sanitation सम्बन्धी तालिम

जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय नर्स, आमा समूह, बालक्लब, टोल बिकास, प्रहरी आदिलाई Total Sanitation सम्बन्धि १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचलान गरियो ।

६. उपलब्धिहरु

आ.व. २०८१/०८२ मा पूर्वाधारशाखा बाट गरिएको सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादन बाट निम्न उपलब्धि हासिल गरियो ।

➤ सडक निर्माण तथा मर्मत

- पालिका भरि कुल ७.३ कि.मि. कच्ची सडक ट्रयाक निर्माण र ३१.५ कि.मि. सडक मर्मत गरियो
- पक्कि बाटो (सडक ढलान) पालिका भरि २२२ मिटर गरियो
- सडकमा ढुंगा छाप्ने (सोलिड) कार्य १४७० मिटर गरियो
- सडक मर्मत तथा निर्माण को लागि १८३७.६ घनमिटर ग्याविन बाल निर्माण कार्य गरियो
- सडक मर्मत तथा निर्माण को लागि ६२६.८ घनमिटर ढुंगाको बाल (Stone Masonry) बाल निर्माण कार्य गरियो
- जोखिम तथा खोलामा १ वटा फलामे ट्रस पुल निर्माण गरियो

➤ पुल ,कलभर्ट,नाला निर्माण

- पुल — यो आ.व. मा यस गा.पा.मा २ वटा पक्कि पुल संघिय सरकार द्वारा निर्माण भएको छ

- नाला — यस गा.पा. भरि २२१० मिटर कच्ची नाला निर्माण गरियो भने १५०मिटर पक्कि नाला निर्माण गरियो

➤ खानेपानी विस्तार तथा मर्मत

- यस आ.व. मा जम्मा १५ वटा खानेपानी सम्बन्धि योजना सम्पन्न गरियो
- सम्पूर्ण योजनामा २७,०३० मिटर खानेपानी विस्तार को लागि पाइप खरिद गरि कार्य गरियो
- इन्टेक,ट्याङ्की,धारा तथा अन्य आवश्यक Structure निर्माण गरियो

➤ सिचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत

- कच्ची कुलो कुल ९५० मिटर निर्माण तथा मर्मत गरियो
- पक्कि कुलो कुल २१६ मिटर निर्माण गरियो
- सिचाई पाइप ३०० मिटर विस्तार गरियो

➤ सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत

- पालिका भरि कुल १४ वटा नयाँ भवन निर्माण गरियो जसमा पक्कि ४ वटा र ट्रस भवन १ वटा निर्माण गरियो
- २ वटा भवन मर्मत तथा तला थप गरियो
- अन्य सार्वजनिक सौचालाया,प्रतिक्षालय आदि १७ वटा योजना सम्पन्न गरियो

➤ गुम्बा मठ मन्दिर र सतल निर्माण

- गुम्बा — ४
- मन्दिर — २
- सतल — २

➤ तटबन्ध तथा खोला नियन्त्रण

- तटबन्ध तथा खोला नियन्त्रण सम्बन्धि विभिन्न वडाहरुमा ४ वटा योजना सम्पन्न भएको छ
- जसमा कुल ११२०.२१ घनमिटर ग्याविन वाल निर्माण गरियो

➤ घर नक्सा सम्बन्धि

- नक्सा पास गर्न २ वटा दर्ता भएको

७. अनुगमन तथा प्राविधिक सहायता

गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक टोलीद्वारा नियमित अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरियो ।

❖ अनुगमन गर्दा गरिएको कार्यहरू

- पालिका स्तरीय र वडा स्तरीय सम्पूर्ण आयोजनामा स्थलगत अनुगमन गरिएको ।
- सडक, पुल, भवन, खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनामा प्राविधिक मापदण्डको पालना भए/नभएको मूल्यांकन ।
- निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण (सिमेन्ट, रड, ढुंगा, बालुवा आदि) गरियो ।
- कामको प्रगति अनुगमन गरी फोटो तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरियो ।

❖ प्राविधिक सहायता

- सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिलाई नक्सा, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने सहयोग ।
- कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न प्राविधिक समस्या समाधानमा परामर्श ।
- निर्माण स्थलमा प्राविधिक मापदण्डअनुसार काम गर्न प्राविधिक निर्देशन ।
- निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको अन्तिम प्राविधिक मूल्यांकन र सिफारिस ।

❖ उपलब्धि

- योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न ।
- स्थानीयस्तरमा प्राविधिक ज्ञान र सीप हस्तान्तरण ।
- उपभोक्ता समितिहरूमा कार्यालय प्रक्रियाप्रति सचेतना अभिवृद्धि ।

अनुगमन र प्राविधिक सहयोगले गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न, समस्या समाधान गर्न तथा योजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

❖ सहभागिता र समन्वय

उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यावसाई हरूको सहकार्यमा पालिकामा संचालन करिव ९५% आयोजनाको काम सम्पन्न भयो भने प्रदेश र संघसंगको समन्वयमा ५ वटा आयोजना सम्पन्न गरियो र स्थानिय स्तरमा स-साना पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गरियो ।

८. आगामी योजना

आगामी वर्षमा पूर्वाधार शाखाले गुणस्तरयुक्त, दिगो र समुदायमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ। सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन, र स्थानीय सहकार्यद्वारा गाउँपालिकाको समग्र भौतिक विकासमा योगदान पुऱ्याउने लक्ष्य रहेको छ।

९. निष्कर्ष

पूर्वाधार विकास शाखाले गाउँपालिकाको भौतिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ। समयमै योजना सम्पन्न गर्नुका साथै गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगामी वर्षमा योजना छनोट, कार्यान्वयन र निगरानीमा अझ प्रभावकारी प्रणाली लागू गरिनेछ।

फोटो ग्राफी

















धन्यावाद