

१११	स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय (मुहार फिनेटार) खानेपानी निर्माण	वडा नं. ५	४,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११२	अचले हात्तीहाल, रातु खानेपानी टयाइकी निर्माण	वडा नं. ५	१,५०,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११३	ठडुरी डाडा खानेपानी कुवा निर्माण	वडा नं. ५	१,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७६।०९।२१	२०७७।०२।३०	९२,६८६।६५	१०,२९८।६२	३,०८९।६५	१,०६,०७४।७२	९७						
११४	दलित बलित गोकुलार खानेपानी पाईप खरिद र टयाइकी निर्माण	वडा नं. ५	२,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११५	मथ्यासर ओखले खानेपानी टयाइकी निर्माण	वडा नं. ५	१,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११६	वडा नं. ५ रामपुर डाडा खानेपानी त्रि.आई पाईप खरिद	वडा नं. ५	३,००,०००।००					२०७६।०९।०३	२०७६।०९।२०	३,००,०००।००										१००
११७	ठाकुर्यान मन्दिर निर्माण	वडा नं. ५	३,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७६।०९।२३	२०७७।०३।१२	२,२६,६३१।२८	२५,१८१।२५	७,५४४।३८	२,५९,३६६।९१	८०						
११८	नेत्रकाली मा.वि शान्तेश्वरी अथाई टहरा निर्माण तथा जग्गा सम्याउने	वडा नं. ५	५,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७७।०२।२६	२०७७।०३।२२	५,१०,५६२।२३	५६,७२९।१४	१,७५,४४,१०९	५,८६,८३६।४६	१००						
११९	पाखुरे देविथान मन्दिर मर्मत	वडा नं. ५	१,५०,०००।००	उपभोक्ता				२०७६।०९।२१	२०७७।०१।१०	१,२३,३३५।६६	१३,७०३।९६	४,१११।१९	१,५१,१५०।८१	८८						
१२०	पाखुरे पेदीमा खेलकुद मैदान निर्माण	वडा नं. ५	१,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७६।०९।०२	२०७६।०९।०२	०	०	०	०	०						
१२१	भानु प्रा.वि मर्मत सिपाल	वडा नं. ५	२,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२२	बुद्धमञ्जुली देवि मन्दिर निर्माण	वडा नं. ५	१,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२३	बागेश्वरी प्रा.वि बाघखोर पहिरो नियन्त्रण	वडा नं. ५	२,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७६।०८।२६	२०७६।११।२८											९८
१२४	आधारभूत विद्यालय गोठडाडा चैनपुर घेरावेरा	वडा नं. ५	५,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२५	शान्तेश्वरी प्रा.वि भन्ज्याङ घेरावेरा निर्माण	वडा नं. ५	१,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७६।०९।०२	२०७७।०२।१३	६१,५७४।७९	६,८४१।६४	२,०५२।४९	७०,४६८।९२	६५						
१२६	सोलाभन्ज्याङ बेलवोट रामपुर सडक (प्रदेश सशर्त)	वडा नं. ३,४,५	४०,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७७।०२।१६	२०७७।०३।२०	२६,९६,७८०।०९	२,९९,६४२।२३	८९,८९२।६७	३०,८६६,३१५।००	६९						
१२७	सिम्ले भ्वासे पटवास युक्ति सडक (प्रदेश सशर्त)	वडा नं. १	३०,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७७।०२।२३	२०७७।०३।२४	१५,७३,६६५।७३	१,७४,८५१।७५	५२,४५४।६२	१८,००,९७३।००	५४						
१२८	तामाजोर गोठडाडा सडक योजना (प्रदेश सशर्त)	वडा नं. ३	३०,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७७।०२।२०	२०७७।०३।२१	२३,७१,३३९।९७	२,६३,५२६।६६	७९,०५८।००	२७,१४,३२४।६३	८१						
१२९	नेत्रकाली माहाभारत सामुदायिक ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लि.	वडा नं. ३	३७,५२,३०९।००							३७,५२,३०९।००			३७,५२,३०९।००	१००						
१३०	विभिन्न योजनाहरूको डि.पि.आर तयार गर्न		२०,००,०००।००							९८९,०२६।८५			९,८९,०२६।८५	४९						
१३१	हापुटार वजार देखि बैक जाने बाटो स्तर उन्नती	वडा नं. २	४,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७७।०३।०३	२०७७।०३।१५	३,०२,७५४।६३	३३,६३९।४०	१०,०९१।८२	३,४६,४८५।८५	७८						
१३२	फापरचुली खानेपानी व्यवस्थापनको लागि जेनेरेटर खरिद		५,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३३	फापरचुली मन्दिरको लागि शौचालय निर्माण		३,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३४	सिम्ले फाट सानो भोक्टेनी हुँदै ठुलो भोक्टेनी सडक मर्मत	वडा नं. २	१०,००,०००।००	उपभोक्ता				२०७७।०२।०२	२०७७।०२।३१	६,७८,७०४।१९	७५,४११।६८	२३,३२३।९९	७,७७,४३८।९६	७०						
१३५	डल्लुखेत सिचाई कुलो निर्माण	वडा नं. १	६,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३६	शुके खोला वादीखोला सिचाई कुलो निर्माण	वडा नं. १	४,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३७	तामाजोर खेबर धारिदेखि ठाकुर्यान सम्म मोटरबाटो स्तरउन्नती	वडा नं. ३	९,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३८	नागको मन्दिर निर्माण	वडा नं. ३	१,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३९	सिम्ले दोभान भैसेफाट तटवन्धन	वडा नं. ४	५,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४०	आहाले मोटरबाटो मर्मत	वडा नं. ४	२,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४१	कवासो मोटरबाटो निर्माण	वडा नं. ४	२,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४२	भैसे फाट मूलबाटो ग्रायेल	वडा नं. ४	१,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४३	पाखुरे देविथान हुँदै पहरिलेख सडक निर्माण	वडा नं. ५	७,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४४	रामपुर मन्दने कान्फ्लेन्डो दक्षिणकाली सिपाल सडक स्तरउन्नती	वडा नं. ५	३,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

AS

तयार गर्ने

लक्ष्मण दत्त पन्त
योजना शाखा प्रमुख

J.S.

प्रमाणित गर्ने

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



प्रदेश पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम तर्फ (विकास निर्माण)

क्र.सं.	योजनाको नाम	कार्यान्वय स्थल	बजेट	योजना कार्यान्वयन गर्ने			योजना सम्पन्न भएको मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	खर्च				खर्च प्रतिशत	कैफियत
				उपभोक्ता	निर्माण व्यवसायी	अमानत			कार्यक्रमको तर्फबाट	लागत सहभागित	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा		
१	सातदोबाटो लप्से पाचघरे पचभैया चिलाउने सोलाभन्ज्याड सडक स्तरोन्नति	वडा नं. ३	५०,००,०००।००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	सल्ले खोलागाउँ चन्दनपुर सडक स्तरोन्नति	वडा नं. २	१४,५९,५००।००	उपभोक्ता			२०७७।०२।०२	२०७७।०३।१६	१३,५४,२५५।७४	१,५०,४७२।८६	४५,५४१।८६	१५,४९,८७०।४६	९५.५४	
३	जनजागृती मा.वि नेत्रकाली, गोपे क्रम्पाउण्ड बाल निर्माण	वडा नं. ४	१०,००,०००।००	उपभोक्ता			२०७७।०२।३२	२०७७।०३।२०	९,५५,५९५।७८	१,०६,१७७।३१	३१,८५३।१९	१०,९३,६२६।२८	९८.३८	

तयार गर्ने

लक्ष्मण दत्त पन्त
योजना शाखा प्रमुख

प्रमाणित गर्ने



आ.व. २०७६/०७७७ को तर्फबाट प्रमाणित विवरण

स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम तर्फ (विकास निर्माण)

क्र.सं.	योजनाको नाम	कार्यान्वय स्थल	बजेट	योजना कार्यान्वयन गर्ने २०७६			योजना सम्पन्न भएको मिति	योजना सम्पन्न भएको मिति	सर्च				सर्च प्रतिशत	कैफियत
				उपभोक्ता निर्माण व्यवशायी	अमानत	भएको मिति			कार्यक्रमको तर्फबाट लागत सहभागित	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा			
१	सर्के अञ्चसे रामपुर भञ्ज्याङ मोटरबाटो निर्माण	वडा नं. ५	१०,००,०००।००	उपभोक्ता			२०७६।१२।०६	२०७७।०२।२०	७,४६,००२।४८	८२,८८९।८८	२४,८६६।७५	८,५३,७५८।४९	७६.८२	
२	रामपुर बजारमा शहीद खड्ग देवकोटा स्मृति सभाहल निर्माण	वडा नं. ५	१०,००,०००।००	उपभोक्ता			२०७७।०३।०४	२०७७।०३।१८	६,९३,२९७।०४	७०,४९४।९५	२०,५०८।९६	७,०४,२९६।९५	७८.२९	
३	नेत्रकाली गावि आपडाडामा अस्थायी कक्षा कोठा निर्माण	वडा नं. ५	१०,००,०००।००	उपभोक्ता			२०७७।०२।१६	२०७७।०३।२९	१०,००,०००।००			१०,००,०००।००	१००	
४	सिम्लेखोला शहीदपार्कमा अमलेका शहीदहरूको सालिक निर्माण	वडा नं. ९	१०,००,०००।००	उपभोक्ता			२०७७।०२।२०	२०७७।०३।०९	९,८३,२२९।४९	९,०९,२४६।८३	३२,७७४।०५	९९,२५,२४२।३९	९९.५६	

(Signature)

तयार गर्ने

लक्ष्मण दत्त पन्त
योजना शाखा प्रमुख

(Signature)

प्रमाणित गर्ने

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत