



घ्याङलेख गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३



मिति : २०८०/२/५

प.स: २०७९/२०८०

च.न. १५८८

विषय : प्र.म.रो का. को मासिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण आयोजना अन्तर्गत गाउँपालिकाको चालु आ.व. २०७९/८० को मासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्रसाथ संलग्न राखि पठाएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

सुरेश/कुमार अधिकारी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



घ्याङलेखगाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार-सिन्धुली

बागमती प्रदेश, नेपाल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रगति विवरण

२०७९/०८०

जिल्ला-सिन्धुली

स्थानीय तह- घ्याङलेख गाउँपालिका



क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट-नेपाल सरकार	विनियोजित बजेट-आई.डि.ए.	जम्मा बजेट रु. मा	जम्मा खर्च रु.मा	बाँकी बजेट रु.मा	कैफियत
रोजगार संयोजक तलब	४९४०००।		४९४०००	२९८६५०	२७५३५०	
रोजगार संयोजकको पोषक	१००००		१००००	००	१००००	
रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता	४८०००		४८०००	००	४८०००	
प्राविधिक सहायको तलब		४०००००	४०००००	१७३६५०	२२६३५०	
प्राविधिक सहायको पोषक		१००००	१००००।००	००	१००००	
प्राविधिक सहायको स्थानीय भत्ता		३९०००	३९०००	००	३९०००	
रोजगार सहायको तलब		४०००००	४०००००	१४७०००	२५३०००	
रोजगार सहायको पोषक		१००००	१००००।००	००	१००००	
रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता		३९०००	३९०००	००	३९०००	
रोजगार सेवा सञ्चालन खर्च		२६५०००।००	२६५०००।००	००	२६५०००	
रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण		३०००००।	३०००००।००	००	३०००००	
रोजगारी सिर्जना	१२४८०००।	२३४४०००।०	३५९२०००	००	३५९२०००	
जम्मा	१८०००००।	३८०७०००	५६०७०००	५३९३००	५०६७७००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



घ्याङलेखगाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार नैबसेखोली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३



आयोजनागत बजेट तथा खर्चको श्रोतगत विवरण

क्र.स	आयोजनाको नाम	कुल बजेट रु.	वडा नं.	श्रोत	खटिएको श्रमिकको संख्या	दर रु	जम्मा ज्याला भुत्तानी
१	सिम्ले मैनटार सुल्सुले देखि गुम्बा सम्म गोरेटो बाटो मर्मत	३,००,०००।००	१	आई.डि.ए.	५	६८०	००
२	कोल्टार देखि लड्दी बाटो सम्म गोरेटो बाटो मर्मत	२,००,०००।००	१	आई.डि.ए.	३	६८०	००
३	ज्योगीटार गोरेटो बाटो मर्मत	२,००,०००।००	१	आई.डि.ए.	३	६८०	००
४	सातदोबाटो छयोर्देन वरीपरी बुट्यान सरसफाई तथा अँधेरी हुँदै सातदोबाटो जाने गोरेटो बाटो मर्मत	४,२०,०००।००	२	आई.डि.ए.	७	६८०	००
५	दमार हुँदै काउले बसेरी जाने गोरेटो बाटो मर्मत	३,००,०००।००	२	आई.डि.ए.	५	६८०	००
६	रातोडाँडा, मा.वि तामाजोर सडक स्तरोन्नती	२,७५,०००।००	३	आई.डि.ए.	५	६८०	००
७	ल्होसेडाँडा टेकानपुर मझुवा पाँचघरे राखाल सोमबारे, तल्कुडाँडा गोरेटो बाटो मर्मत	३,००,०००।००	३	नेपाल सरकार	५	६८०	००
८	कालीशिर बाँभोडाँडा कालीखोला तामाजोर आरुबोट देउराली रातुगुराँसे गोरेटो बाटो मर्मत	२२०,०००।००	३	आई.डि.ए.	४	६८०	००
९	भैसे, कवासे, कडेलटोल, आहाले, कालीखोल गोरेटो बाटो मर्मत	१,५०,०००।००	४	नेपाल सरकार	३	६८०	००
१०	वडा नं. ४ को कार्यालय भवन तला थप	२,००,०००।००	४	नेपाल सरकार	३	६८०	००
११	शिखपुर गोपे जुरे घोरलभीर गोठडाँडा गोरेटो बाटो मर्मत	३,५०,०००।००	४	आई.डि.ए.	६	६८०	००

(Signature)

(Signature)
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



घ्याङलेखगाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हाइडार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
वागमति प्रदेश, नेपाल
२०७३



१२	रामपुर राङ्चा सडक स्तरोन्ती	२,००,०००।००	५	नेपाल सरकार	३	६८०	००
१३	घिसिङ डाँडा ठुलो गैरी पाक्तुडडाडा गोरेटो निर्माण	१,००,०००।००	५	नेपाल सरकार	२	६८०	००
१४	चैनपुर सिंपाल सडक स्तरोन्नति गर्न	२,५०,०००।००	५	आई.डि.ए.	४	६८०	००
१५	ठाकुरथान पहेरीलेक सडक स्तरोन्ती गर्न	१,००,०००।००	५	आई.डि.ए.	२	६८०	००
१६	लाकुरे चौतारा भाक्तुडडाँडा पाखुरे गोरेटो बाटो निर्माण गर्न	१,००,०००।००	५	नेपाल सरकार	२	६८०	००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



घ्याङलेखगाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली

बागमती प्रदेश, नेपाल



चौमासिक लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

क्र.स	क्रियाकलापको नाम	स्वीकृत वार्षिक बजेट	इकाइ श्रमिक क जना	कुल रोजगारी को दिन	चौमासिक भौतिक लक्ष्य	मासिक भौतिक प्रगति	चौमासिक वित्तीय लक्ष्य	चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	सिम्ले मैनटार सुल्सुले देखि गुम्बा सम्म गोरेटो बाटो मर्मत	३,००,०००।००	५	४४९	५	००।००	३,००,०००।००	००।००
२	कोल्टार देखि लड्डी बाटो सम्म गोरेटो बाटो मर्मत	२,००,०००।००	३	२९४	३	००।००	२,००,०००।००	००।००
३	ज्योगीटार गोरेटो बाटो मर्मत	२,००,०००।००	३	२९४	३	००।००	२,००,०००।००	००।००
४	सातदोबाटो छयोर्देन वरीपरी बुट्यान सरसफाई तथा अंधेरी हुदै सातदोबाटो जाने गोरेटो बाटो मर्मत	४,२०,०००।००	७	६९८	७	००।००	४,२०,०००।००	००।००
५	दमार हुदै काउले बसेरी जाने गोरेटो बाटो मर्मत	३,००,०००।००	५	४४९	५	००।००	३,००,०००।००	००।००
६	रातोडाँडा, मा.वि तामाजोर सडक स्तरोन्नती	२,७५,०००।००	५	४३०	५	००।००	२,७५,०००।००	००।००
७	ल्होसेडाँडा टेकानपुर मझुवा पाँचघरे राखाल सोमबारे, तल्कुडाँडा गोरेटो बाटो मर्मत	३,०००००।००	५	४४९	५	००।००	३,०००००।००	००।००
८	कालीशिर बाँभोडाँडा कालीखोला तामाजोर आरुबोट देउराली रातुगुराँसे गोरेटो बाटो मर्मत	२२०,०००।००	४	३२४	४	००।००	२२०,०००।००	००।००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



घ्याङलेखगाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली

बागमती प्रदेश, नेपाल



९	भैसे, कवासे, कडेलटोल, आह ले, कालीखोला गोरेटो बाटो मर्मत	१,५०,०००।००	३	२२१	३	००।००	१,५०,०००।००	००।००
१०	वडा नं. ४ को कार्यालय भवन तला थप	२,००,०००।००	३	२९४	३	००।००	२,००,०००।००	००।००
११	शिखपुर गोपे जुरे घोरलभीर गोठडाँडा गोरेटो बाटो मर्मत	३,५०,०००।००	६	५१५	६	००।००	३,५०,०००।००	००।००
१२	रामपुर राइचा सडक स्तरोन्ती	२,००,०००।००	३	२९४	३	००।००	२,००,०००।००	००।००
१३	घिसिङ डाँडा टुलो गैरी पाक्तुङडाँडा गोरेटो निर्माण	१,००,०००।००	२	१४७	२	००।००	१,००,०००।००	००।००
१४	चैनपुर सिंपाल सडक स्तरोन्नति गर्न	२,५०,०००।००	४	३६८	४	००।००	२,५०,०००।००	००।००
१५	ठाकुरथान पहरिलेक सडक स्तरोन्ती गर्न	१,००,०००।००	२	१४७	२	००।००	१,००,०००।००	००।००
१६	लाकुरे चौतारा भाक्तुङडाँडा पाखुरे गोरेटो बाटो निर्माण गर्न	१,००,०००।००	२	१४७	२	००।००	१,००,०००।००	००।००
	जम्मा	३६६५०००।००	६२	५४९६	६२		३६६५०००।००	

Handwritten signature

Handwritten signature