



घ्याङलेख गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- ०७९/०८०(योजना)

च.नं. :- १८०५



मिति :- २०८०।०३।०६

विषय:- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
(योजना तथा अनुगमन शाखा) सिंहदरबार, काठमाण्डौं।

उपर्युक्त विषयमा यस कार्यालयको आ.व.०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार जेठ महिना भरिमा यस पालिका अन्तरगत भएका योजनाहरूको भुक्तानी सिफारिस सम्बन्धि विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

.....
सुधन थिङ
योजना शाखा

.....
सुरेन्द्र कुमार स्याङ्तान
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थः

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,
बागमती प्रदेश, हेटौंडा।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिन्धुली।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुली।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली।

श्री सूचना प्रविधि शाखा, घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली:- सम्बन्धित सबैलाई इमेल गरिदिनुहुन।

३०-१-२०१०/०८९ - जीव महिनाका सुवलासिका ल्याग
 सिद्धाति भएका योजनाहरू:-

क्र.स.	योजनाको नाम(उ.स.को नाम)	वडा नं.	विनियोजित बजेट	सम्झौता बमोजिमको रकम	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१	लप्से सामुदायिक भवन निर्माण	३	६,००,०००।-	६४०,४०५.२४।	५४४२५७.२९	
२	रामपुर बजार खानेपानी योजना	५	८,००,०००।-	८,५३,७६३.०२।	७४९६५५.२	वडा नं.२ मा सम्झौता भएको
३	जुगेपानी काकलिङ स्वागत गेट निर्माण	४	६,००,०००।-	६,४६,४४४.९८।	६३७९५६.०५	वडा नं. ४ मा सम्झौता भएको
४	बुक्ती खानेपानी पाईप तथा आचार्य डाँडा खानेपानी टयाङ्की निर्माण	१	३,००,०००।-	३२०३२५.४८।-	१७६०८९.५	
५	बन्दिपुर गोपे शिखरपुर रामभेडे सडक स्तरोन्नी	४	५,००,०००।-	५,४८,९९७.९४।	४५०४०९.७	
६	आँपडाँडा धुन्द्रेडाँडा सडक स्तरोन्नती	१	१०,००,०००।-	१०६७०९२.३३।	८७४७०४.९३	
७	सुनाचुरी लोठे सडक	१	५०,००,०००।-	५३३५५३५.०२।	२९५५२७७.४६	
८	हायुटार,हिर्दिङ सडक स्तरोन्नती	२	८,००,०००।-	८५३६३४.३७।-	६५९३९०.८५	
९	कोल्टार,अधिकारी,डाँडा,चौकिटार खानेपानी पाइप खरिद	३	१,८०,०००।-		१,७७,५९८	
१०	गुरु रेम्बोछेको मूर्ति निर्माण	३	५,००,०००।-	५,३३,७४५.८९।	४५९,८२६.५०	
११	ठाकुरथान नयाँ बस्ति तटबन्धन निर्माण	३	२,००,०००।-	२,९३,६२६.६६।	१७९२८४.९८	
१२	फिटिङ देखि जगादी डाँडा सडक निर्माण	३	३,००,०००।-	३,२०,४४२.९२।	२,८६,०३९.८४	
१३	भिमसेन मन्दिर निर्माण	३	४,००,०००।-	४,२७,९९०.५८।	३,६६,९४२.८९	
१४	लप्से सामुदायिक भवन निर्माण	३	६,००,०००।-	६,४०,४०५.२४।	५,४४,२५७.२९	
१५	श्री सूर्योदय आधारभूत विद्यालय पाँचघरे	३	२,००,०००।-	२,९३,९०३.९९।	१८०७७५.८९	
१६	भिमसेन मन्दिर निर्माण	४	४,००,०००।-	४,२६,९९५.९९।	३,५६,९६४.५९	
१७	भैसे रामपुर सडक स्तरोन्नती	४	५,००,०००।-	५,३३६७०.७५।-	३,९९,४५४.४९	
१८	शिखरपुर अधुरो सडक मर्मत तथा निर्माण	४	५,००,०००।-	५३३६९९.२६।-	४,४८,८५३.०९	
१९	सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय आहाले घेरावेरा	४	३,००,०००।-	३,२९,६३२.७७।	२,७३,९५३.४२	
२०	माटोखानी झोलुङ्गे पुल निर्माण	५	७४,९८८९३.५०	७४,९८८९३.५०	२०५८३६७.४७	
जम्मा					९९०९९७८.९४	





०८/११/२०१०
 नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत