

आ.व. ०७९।०८० मा योजना तथा अनुगमन शाखाबाट
सम्पादित कामको वार्षिकी प्रतिवेदन



पेश कर्ता:- घ्याडलेख गाउँपालिका, योजना तथा अनुगमन शाखा



१. पृष्ठभूमि:

घ्याडलेख गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आ.व.२०७९।०८० मा योजना शाखाले योजना तथा अनुगमन सम्बन्धमा विविध कार्यहरू गरिएको छ। पहिलो चौमासिकमा विभिन्न राष्ट्रिय महान चाडपर्वहरू तथा श्रावण, भाद्र र असोज महिनामा अत्याधिक मात्रामा वर्षातका कारण योजना शाखाले सोचेको लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन। विभिन्न अवरोधहरूबीचमा पनि पहिलो चौमासिकमा योजना शाखाले केही लक्ष्यका साथ प्रगती हासिल गरेका छन्। साथै आ.व.२०७९।०८० का लागि विनियोजन भएका योजनाहरूमध्ये ५,००,०००।—(पाँच लाख) सम्मका योजनाहरू वडा कार्यालयबाट नै सम्झौता भई कार्यसञ्चालन भएको र ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरू मात्रै पालिकामा सम्झौता भई कार्यसञ्चालन भएको थियो भने सबै खालका योजनाहरूको भुक्तानी टिप्पणी योजना शाखाबाट नै हुने गरेको थियो।

१.१ योजना सम्झौता:

५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरू र चालू तर्फका विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग सम्झौता भएका विवरण


वडा	क्र.स.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट
वडा नं.१	१	वडा नं.१ को सबै कच्ची बाटो मर्मत	११,००,०००।-
	२	TLC भवन मर्मत आधारभूत विद्यालय टुनिभञ्ज्याङ	६,००,०००।-
	३	धुन्द्रेडाँडा आँपडाँडा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	१०,००,०००।-
	४	सुनाचुरी लोठे सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	५०,००,०००।-
वडा नं.२	१	हायुटार चोकदेखि नेपाल एस.बि.आई.बैंक सम्म सडक मर्मत	१५,००,०००।-
	२	सेफ हाउस तथा रिटेनिड वाल निर्माण तथा तला थप	४५,००,०००।-
	३	पेमा होइबर्लिङ गुम्बा निर्माण	२७,००,०००।-
	४	आँपडाँडा सानो भोक्टेनी हुँदै ठूलो भोक्टेनी जाने सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण	१०,००,०००।-
	५	हायुटार हिर्दिङ सडक स्तरोन्नती	८,००,०००।-
	६	केराबारी सातदोबाटो सडक घ्याडलेख-२, घ्याडलेख गा.पा.सिन्धुली	५०,००,०००।-
	७	थामी संग्राहलय निर्माण घ्याडलेख-२, घ्याडलेख गा.पा.सिन्धुली	२५,००,०००।-


(Signature)
२०८०/२०८१
सुधन शिङ
संयोजक

(Signature)
राम कुमार काकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



वडा नं.३	१	लप्से सामुदायिक भवन निर्माण	६,००,०००।-
वडा नं.४	१	वडा नं.४ को कार्यालय भवन तला थप	१५,००,०००।-
	२	१.भोटथुम खोला बगरटोल अधुरो सडक निर्माण तथा मर्मत	५७५,०००।-
	३	२.ज्यामिरे झगरेडाँडा स्याउरी डाँडा सडक स्तरोन्नती	८,००,०००।-
	४	जुगेपानी काकलिङ स्वागत गेट निर्माण	७,००,०००।-
वडा नं.५	१	नेत्रकाली मा.वि.खेलमैदान निर्माण रामपुर	१०,००,०००।-
	२	पाखुरेफेदी मात्कुडडाँडा पहरीलेख अधुरो सडक मर्मत तथा निर्माण	१०,००,०००।-
	३	बेसिटोल बगरटोल सडक स्तरोन्नती	७,००,०००।-
	४	रामपुर खोला नियन्त्रण	२५,००,०००।-
	५	सच्चाई केन्द्र भवन निर्माण रामपुर	८,००,०००।-
	६	हात्ति आहाल भदौरेचौर अधुरो सडक निर्माण	७,००,०००।-
	७	रामपुर बजार खानेपानी योजना	८,००,०००।-
अमानतमा काम भएको	१	खट्टार,अमले,थलागाउँ सडक खण्ड:- यज्ञवन कार्की (वडा नं.१)	१,००,०००।-
	२	मा.वि. तामाजोर, तल्कुडाँडा, बाघमारा र आरुबोट सडक खण्ड:- ज्ञानलाल भोलन (वडा नं.३)	१,००,०००।-
	३	रामपुर, चैनपुर, सिंपाल, जुगेपानी सडक खण्ड:- खेल कुमार कर्माचार्य (वडा नं. ५)	१,००,०००।-
	४	रामपुर, ठकुरीडाँडा, पहरीलेक सडक खण्ड:- दिर्गराज थिङ (वडा नं.५)	१,००,०००।-
	५	रामपुर, राङ्चा सडक खण्ड:- नरबहादुर बल (वडा नं.५)	१,००,०००।-
	६	सेफ हाउस ब्याक फिलिङ (मिलन पुलामी)	४०,०००।-
	७	कोल्टारको सभाहल छेउमा शौचालय जाने बाटो निर्माण	९०,०००।-
चालू प्रकृतिका	१	रेडियो विजयकिल्ला ९३.० मेगाहर्जबीच सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता पत्र	३९४,६५०।-


 २०७३/१२/२६
 जेठमा राख्नु


 राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





२	आदिवासी लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ल्होछार कार्यक्रम:- नेपाल तामाङ घेदुङ, घ्याङलेख कार्यसमिति	१७०,०००।-
३	बस्तिपुर स्वास्थ्य चौकी मर्मत	४,००,०००।-

१.२ योजना भुक्तानी

योजना तथा अनुगमन शाखाबाट ०७९।०८० को आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएका योजनाहरुको विवरण:-

क्र.स.	योजनाको नाम(उ.स.को नाम)	वडा नं.	विनियोजित बजेट	भुक्तानी मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१	सेफ हाउस तथा रिटेनिड वाल निर्माण तथा तला थप	२	३५,००,०००।-			
२	हायुटार चोकदेखि नेपाल एस.बि.आई.बैंक सम्म सडक मर्मत	२	१५,००,०००।-	२०७९।०८।१२	१४,६८,८७५।२६	गा.पा.बाट रु२९३,७७५।- र सडक बोर्डबाट ११,७५,१००.२६।- भएको
३	छे म्हेन्दो अधुरो सत्तल मर्मत	५	२,००,०००।-	२०७९।१।१९	१८६,८४८.५११।-	वडा नं.५मा सम्झौता भएको
४	रातु खेलकुद निर्माण	५	२५०,०००।-	२०७९।०९।१९	२३७५३८।२७।-	वडा नं.५मा सम्झौता भएको
५	रातु साइटार अधुरो सडक मर्मत तथा निर्माण	५	५,००,०००।-	२०७९।०९।१९	४७६,७९६.५६।-	वडा नं.५मा सम्झौता भएको
६	घट्टेसौरा पाक्तुङ डाँडा अधुरो सडक निर्माण वडा नं.५	५	५,००,०००।-	२०७९।०९।१९	२८२४३५।५१।-	वडा नं.३मा सम्झौता भएको


सुनिल श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



७	अब्जसे हरबोट मोटरबाटो निर्माण	५	५,००,०० ०१-	२०७९१० ९१२८	४५९७७८३३ ३१-	
८	लाहेड ओखल मस्यार मोटर बाटो निर्माण	५	३५०,००० १-	२०७९१० ९१२८	३२९८३६५ ८१-	
९	भोटथुम खोला बगरटोल अधुरो सडक निर्माण तथा मर्मत	४	५७५,००० १-	२०७९१ ०९१२८	५३९३८२१८ ७१-	
१०	वडा नं.१ को सबै कच्ची बाटो मर्मत	१	११००,०० ०१-	२०७९१९ १२८	१०३६१५६१४ ५१-	
११	TLC भवन मर्मत आधारभूत विद्यालय टुनिभङ्गाडा	१	६,००,०० ०१-	२०७९१९ ०१२६	५३९६९९१९ ८१-	
१२	आँपडाँडा धुन्द्रेसडक स्तरोन्नती	१	१०,००,० ००१-			
१३	पेमा होइबर्लिड गुम्बा निर्माण	२	२७,००,० ००१-	२०७९१९९ १२८	१३५६६०६१८ ४१-	
१४	आँपडाँडा सानो भोक्टेनी हुँदै ठूलो भोक्टेनी जाने सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण	२	१०,००,० ००१-	२०७९१९ २१०९	९,४६५००१९ ६१-	
१५	हायुटार हिर्दिड सडक स्तरोन्नती	२	८,००,०० ०१-			
१६	लप्से सामुदायिक भवन निर्माण	३	६,००,०० ०१-	२०८०१० २१०७	५४४२५७२ ९१-	
१७	वडा नं.४ को कार्यालय भवन तला थप	४	१५,००,० ००१-	२०८०१० ११९३	१३५५२५६१९ ४१-	
१८	ज्यामिरे झगरेडाँडा स्याउरी डाँडा सडक स्तरोन्नती	४	८,००,०० ०१-	२०८०१० ११२४	७०९५२४१५ ७१-	

(Signature)
२०८०/११/१६
सुधन शिर्डा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



१९	नेत्रकाली मा.वि.खेलमैदान निर्माण रामपुर	५	१०,००,० ००१-		
२०	पाखुरेफेदी मात्तुडडाँडा पहरीलेख अधुरो सडक मर्मत तथा निर्माण	५	१०,००,० ००१-	२०८०१० ११२०	९९६२६८१८ १-
२१	बेसिटोल बगरटोल सडक स्तरोन्नती	५	७,००,०० ०१-	२०७९११ २१९	६२३३२११८८ १-
२२	आ.वि.केराबारी भवन मर्मत सम्भार	२	२००,००० १-	२०७९१ १०१२३	१८७,९०४. ४४१-
२३	आ.वि.बस्तिपुर कक्षाकोठा मर्मत संभार	२	४००,००० १-	२०७९१ १०१२३	३६२,४१६. ६६१-
२४	रामपुर खोला नियन्त्रण	५	२५,००,० ००१-	२०८०१० १११२	२२१९८४३ १११-
२५	सच्चाई केन्द्र भवन निर्माण रामपुर	५	७,००,०० ०१-	२०७९११ २१०१	६,५३२३२१६ ८१-
२६	हात्ति आहाल भदौरे चौर अधुरो सडक निर्माण	५	७,००,०० ०१-	२०७९१११ ११३	६,६५,१८८१ ०५१-
२७	हाँडीखोला खानेपानी पाइप खरिद तथा मर्मत	२	२५०,००० १-	२०७९१ १०१२२	२३४,०८६. ३०१-
२८	३ नं. वडा भरिको बाटो मर्मत	३	३००,००० १-	२०७९१ ०९११९	२८२,४३५. ५११-
२९	श्री मञ्जुश्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	४	१५०,००० १-	२०७९१ १०१२३	१४७,९७८. ७२१-
३०	खानेपानी ट्याड निर्माण चैनपुर	५	२००,००० १-	२०७९१ १०१२२	१८७,८९५. ४८१-

२०७९/१२/६
सुधन शिर्डा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



३१	दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा शौचालय निर्माण	५	४००,००० १-	२०७९। १०।२२		
३२	दलित बस्ती संरक्षण तटबन्धन	५	५००,००० १-	२०७९। १०।२३	४४२,११३. २४१-	
३३	छोटार तटबन्धन निर्माण	३	२,००,०० ०१-	२०७९। १०।२६	१५८,५१०. ७२१-	
३४	गैरी फिलफिले सिचाई कुलो मर्मत तथा पाईप खरिद	२	४,००,०० ०१-	२०६९। ११।०२	३६४९३९।८ ३१-	
३५	मञ्जुश्री स्तुपा निर्माण सरस्वती मन्दिर	४	२,००,००० १-	२०७९।११ १०।४	१,८८३६९।२ ६१-	
३६	वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य	५	६७,००,०० ०१-	२०७९।१० १।१३	१३,८१५९५। ४३१-	
३७	खटार देखि अमले थाला गाउँ हुदै फापचुलि सम्म सडक निर्माण कार्य	१	१,९१,००,० ००१-	२०७९।११ १०।४	१,०२९१०२। ८९१-	
३८	टुनिभन्ज्याड देखि गैरी सम्म जाने बाटो निर्माण तथा मर्मत	१	५,००,००० १-	२०७९।११ १०।४	४,३८०३१।१ २१-	
३९	दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा शौचालय निर्माण	५	४,००,००० १-	२०७९।११ ११।०	३,७७,११६।६ ७१-	
४०	नेत्रकाली आ.वि.बन्दीपुर	४	२,००,००० १-	२०७९।११ ११।०	१,८३,८३२।८ ४१-	
४१	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	३	१,००,००० १-	२०७९।११ ११।७	९८,५१४।५० १-	
४२	वडा स्तरीय ल्होछार कार्यक्रम	४	१,००,००० १-	२०७९।११ ११।४	९२,९६५।३० १-	वडा न.३ मा सम्झौता भएको

२०७९/११/१५
 सुधन श्रेष्ठ
 मेजमन तथा प्रमुख

राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



४३	नेपाल एस.वि.आइ बैक हुँदै माझ गाउँ चालिसे बगर सम्म सडक स्तरोन्नती	२	५,००,००० १-	२०७९/१९ १०४/७३	४,२३,०४६। ६२१-	वडा नं.४ मा सम्झौता भएको
४४	रामपुर बजार खानेपानी योजना	५	६,००,००० १-	२०६०/१० २१७	७४९६५५।२ ०१-	वडा नं.२ मा सम्झौता भएको
४५	लाडदी खोलाबाट ठुलो हुँदै पेमा दर्जी गुम्बा अमले सम्म सिचाई कुलो मर्मत	१	५,००,००० १-	२०७९/१९ २१०९	४३७७४७।२ ९१-	
४६	बछिउटार अधुरो बाटो मर्मत तथा निर्माण	१	२,००,००० १-	२०७९/१९९ १२६	९,६७,७०३।९ ६१-	वडा नं. १ मा सम्झौता भएको
४७	झगरेडाँडा कोसिङ डाँडा सडक निर्माण	४	२,००,००० १-	२०७९/१९ २१०९	९,६७,६०६। ००१-	वडा नं. १ मा सम्झौता भएको
४८	भैसे अँधेरी सडक स्तरउन्नी	२	५,००,००० १-	२०७९/१९ २१०९	४,३३,५९५।० ४१-	वडा नं.४ मा सम्झौता भएको
४९	गोपे मा.वि देखि फेदि सडक मर्मत तथा स्तरउन्नती	४	५,००,००० १-	२०७९/१९ २१०२	४,६६,७९९।४ ९३१-	वडा नं.२ मा सम्झौता भएको
५०	जुगेपानी काकलिङ स्वागत गेट निर्माण	४	६,००,००० १-	२०६०/१० २१९	६३७५५६।०५ १-	वडा नं. ४ मा सम्झौता भएको
५१	गोठडाँडा देखि चौकिडाँडा सम्म सडक स्तरउन्नती	४	३,००,००० १-	२०७९/१९ २१०९	२,५५,५४७। ४९१-	
५२	रामपुर भिमसेनथान मन्दिर निर्माणा योजना	५	३,००,००० १-	२०७९/१९ २१९२	२,७४,७६६। ९६१-	वडा नं. ४ मा सम्झौता भएको
५३	सिम हायुटार सिचाई कुलो नर्माणा	४	५,००,००० १-	२०७९/१९ २१९३	४,५९,६४९। २२१-	वडा नं ५ मा सम्झौता भएको
५४	आ.वि. लप्से भन्ज्याङ कक्षा कोठ पार्टेशन	३	२०७९/१९९ १९५	२०७९/१९ २१९३	४,२२,०२५। ५१-	वडा नं ५ मा सम्झौता भएको

सुधन शिङ
२०७९/१२/६
सुधन शिङ

राज कुमार काकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



५५	राखल समुदायिक भवन शौचालय निर्माण	३	२,००,००० १-	२०७९-१९ १२६ २०७३	१,८२,९४२। ८०१-	
५६	रातु स्वास्थ्य इकाई भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	५	३,००,००० १-	२०७९।९ २।९०	२,८०,८९९। ५५१-	
५७	भैसे रामपुर सडक स्तरोन्नती	४	५,००,००० १-	२०७९।९ २।९२	४,९९,९४३।३ ९१-	
५८	गोपे मा.वि.अधुरो झ्याल ढोका निर्माण	४	२,००,००० १-	२०७९।९ २।९२	९८८।३५।५४ १-	
५९	गोपे मा.वि. रडरोगन सहयोग कार्यक्रम	४	२,००,००० १-	२०७९।९ ०।९३	९८८।३७९।२ ६१-	
६०	सरस्वती आ.वि.वेलवोट शौचालय मर्मत तथा व्यवस्थापन	३	५०,०००। -	२०७९।९ २।२२	२।३९।३५।७।५ ६१-	
६१	तामाजोर स्वास्थ्य चैकी देखि कमला चोक सम्म	३	५,००,००० १-	२०७९।९ २।२७	३७९,०९९।२ ९१-	
६२	मगर डाँडा सडक निर्माण	३	३,००,००० १-	२०७९।९ २।९	२२०,७७३।३ २१-	
६३	सल्ले मरिण खोला सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण	२	५,००,००० १-	२०७९।९ २।२८	३९३।५८९।२९ १-	
६४	सेफ हाउस तला थप तथा रिटेनिड वाल निर्माण	२	४५,००,०० ०१-	२०७९।९ २।२६	२५७७।५८। २०१-	
६५	कोल्टार जाने बाटो ट्रयाक चेन्न	१	३,००,००० १-	२०८०।० १।९३	२८९।५७८।२ ०१-	
६६	खानिखोला समानने पुल निर्माण	१	४,००,००० १-	२०८०।० १।२५	३५०।८३९।० ०१-	



सुधन शिखर प्रसाद


राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




६७	सरस्वती आ.वि.कोठा पार्टेशन र कार्यालय ब्यवस्थापन	१	२,००,००० १-	२०८०१० ११३१	१९१३७५१७७ १-
६८	बन्दिपुर देखि मगरडाँडा महिला भवन अधुरो सडक निर्माण	४	५,००,००० १-	२०८०१० १११३	४६८९७६१९ ८१-
६९	गैरी सल्ले,केराबारी सत्तल घेराबेरा तथा शौचालय निर्माण	२	५,००,००० १-	२०८०१० ११२०	४४४३८०१९ ८१-
७०	हाँडी खोला सौरा सिँचाई कुलो मर्मत संभार	२	१५,०००० १-	२०८०१० १११२	१३६१८०१३५ १-
७१	हाडीखोला हायुटार खानेपानी पाइप खरिद तथा मर्मत	२	२५००००। -	२०७९११ ०१२२	२३४०८६३३ ०१-
७२	केउराघारी ठाडो गौरी सिँचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत	३	१,४४००० १-	२०८०१० १११२	११५१२६१९० १-
७३	तामाजोर फेदी मानेपाखा सडक निर्माण	३	५,००,००० १-	२०८०१० ११२५	४१९२५०१६ ७१-
७४	नेत्रकाली मा.वि.तामाजोर परिसर मर्मत	३	३६५०००। -	२०८०१० १११३	२७४९०५१२ ११-
७५	मझुवा सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	३	२,००,००० १-	२०८०१० ११२५	१८३४४७५५ ५१-
७६	गोपे मा.वि.फेदी देखि फेदी सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती	४	५,००,००० १-	२०७९११ २१०२	४६८७९४१९ ३१-
७७	सरस्वती आ.वि.आल्बोट	४	५,००,००० १-	२०७९११ २१२६	३९३६७५६६। -


 २०८०/१२/६
सुधन शिख
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



	शौचालय मर्मत तथा व्यवस्थापन				
७८	सिम हायुटार सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	४	५,००,००० १-	२०७९/१९ २/२६	४५९८४९/२ २१-
७९	नेत्रकाली आ.वि.बन्दिपुर अधुरो घेराबार निर्माण	४	२,००,००० १-	२०७९/१९९ १९०	९८३८३२/८ ४१-
८०	पेमाटासी आ.वि.चौकीडाँडा घेराबेरा निर्माण	४	२,००,००० १-	२०८०/१० ९/१२	९८७८९८/३ ८१-
८१	श्री मञ्जुश्री स्तुपा निर्माण	४	३,००,००० १-	२०७९/१९ ०/२२	२८२९९४/४ २१-
८२	सेपाइलो गोठटोल भिरगाउँ मोटरबाटो निर्माण	५	४,००,००० १-	२०७९/१० ४/२२	३७७६०६/५० १-
८३	रामपुर शान्तेश्वरी मन्दिर निर्माण	५	३,००,००० १-	२०७९/१९ २/१९	२७४७८८/९ ८१-
८४	पहरीलेख सत्तल निर्माण	५	३,००,००० १-	२०८०/१० ९/१३	२६५२५६/७६ १-
८५	बज्युडाँडा खानेपानी योजना	५	२,००,००० १-	२०८०/१० ९/२५	९८६९९१/०९ १-
८६	शान्तेश्वरी स्वास्थ्य चौकी परिसरको जग्गा सम्प्राप्ति	५	४,००,००० १-	२०८०/१० ९/१२	३६२३५४/७९ १-
८७	बुक्ती खानेपानी पाईप तथा आचार्य डाँडा खानेपानी टयाङ्की निर्माण	९	३,००,००० १-	२०८०/१० २/०७	९७६०८९/५ ०१-
८८	बन्दिपुर गोपे शिखरपुर रामभेडे सडक स्तरोन्नी	४	५,००,००० १-	२०८०/१० २/०७	४५०४०९/७ ०१-



 २०८०/१३/२५
 सुधन श्रेष्ठ
 योजना तथा प्रमुख


 राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



८९	सेफ हाउस तला थप तथा रिटेनिड बाल निर्माण	२	४५,००,००० ०१-	२०८९/१०/११ २१२६	२५७७५५८ २०१-	
९०	आँपडाँडा धुन्द्रेडाँडा सडक स्तरोन्नती	१	१०,००,००० ०१-	२०८०/१० २१३०	८७४७०४१९ ३१-	
९१	सुनाचुरी लोठे सडक	१	५०,००,००० ०१-	२०८०/१० ३११९	२१५५२७७ ४६१-	
९२	हायुटार,हिर्दिड सडक स्तरोन्नती	२	८,००,००० १-	२०८०/१० २११६	६५९३९०१८ ५१-	
९३	कोल्टार,अधिकारी,डाँडा,चौकिटार खानेपानी पाइप खरिद	३	१,८०,००० १-	२०८०/१० २१०२	१,७७,५९८१ -	
९४	गुरू रेम्बोछेको मूर्ति निर्माण	३	५,००,००० १-	२०८०/१० २१०९	४,५९८२६५ ०१-	
९५	ठाकुरथान नयाँ बस्ति तटबन्धन निर्माण	३	२,००,००० १-	२०८०/१० २१०१	१७९२८४१ ८१-	
९६	फिटिड देखि जगादी डाँडा सडक निर्माण	३	३,००,००० १-	२०८०/१० २१०१	२,८६,०३९१ ८४१-	
९७	भिमसेन मन्दिर निर्माण	३	४,००,००० १-	२०८०/१० २१२९	३,६६,९४२१८ ९१-	
९८	लप्से सामुदायिक भवन निर्माण	३	६,००,००० १-	२०८०/१० २१०७	५,४४,२५७ २११-	
९९	श्री सूर्योदय आधारभूत विद्यालय पाँचघरे	३	२,००,००० १-	२०१८/०१ ०२/२९	१८०७७५१८ ९१-	
१००	ज्यामिरे झगरेडाँडा स्याउरीडाँडा सडक स्तरोन्नती	४	८,००,००० १-	२०८०/१० ११२४	७,०९५२४५ ७१-	
१०१	भिमसेन मन्दिर निर्माण	४	४,००,००० १-	२०८०/१० २१३२	३,५६,१६४५ ९१-	
१०२	भैसे रामपुर सडक स्तरोन्नती	४	५,००,००० १-	२०८०/१० २११६	३,९९,४५४१ ४९१-	



 सुधन प्रसाद
 योजना तथा प्रमुख


 राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




१०३	शिखरपुर अधुरो सडक मर्मत तथा निर्माण	४	५,००,००० १-	२०८०१० २११८	४,४८,८५३। ०११-
१०४	सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय आहाले घेराबेरा	४	३,००,००० १-	२०८०१० २१२९	२,७३,९५३।४ २१-
१०५	माटोखानी झोलुङ्गे पुल निर्माण	५	७४,९८८। ३५०१-	२०८०१० २१३०	२०५८३६।७ ४७१-
१०६	आँपडाँडा धुन्द्रेडाँडा सडक स्तरोन्नती	१	१०,०००० ०१-	२०८०१० २१३०	८७४७०४।९ ३१-
१०७	पेमा होइबर्लिड गुम्बा निर्माण	२	२७,००,०० ०१-	२०८०१० २११७	१२००२८५। ८७१-
१०८	आइतबारे, पानीघाट, जुगेखोला अमले खानेपानी मर्मत आयोजना	१	३,००,००० १-	२०८०१० ३११९	२६७९५२।० ०१-
१०९	केराबारी सातदोबाटो सडक निर्माण	२	५,००,००० १-	२०८०१० ३११९	४४३५३१।६ २१-
११०	थामी संग्रहालय निर्माण	२	२५,००,०० ०१-	२०८०१० ३११९	७४२८३५।२ ६१-
१११	मतिपुर कुनेदुङ्गा खोला फलामे पुल निर्माण	२	३,५०,००० १-	२०८०१० ३११३	२७७६६५।० ८१-
११२	मा.वि. मरिण हायुटार फुलबारी व्यवस्थापन	२	२,००,००० १-	२०८०१० ३११९	१७७८५२।९ ०१-
११३	हायुटार भलिबल खेल मैदान निर्माण	२	२,००,००० १-	२०८०१० ३११३	१८९७३३।० ०१-
११४	आ.वि. सोलाभङ्गाड कोठा पाटेसन	३	५,००,००० १-	२०८०१० ३११३	४५०५६।०० १-
११५	चिलाउने सिरानटोल खानेपानी योजना	३	२,००,००० १-	२०८०१० ३११३	१७५४९२०।७ ०१-
११६	तीनघरे च्यानडाँडा ट्रस भवन निर्माण	३	१,५०,००० १-	२०८०१० ३१०५	१३३६८८।८ ०१-



 सुधन शिख
 योजना शाखा प्रमुख


 राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



११७	पचभैया च्यानडाँडामा ट्रस भवन निर्माण	३	१,५०,००० १-	२०८०/१० ३१०५	१२५१४६१४ ५१-
११८	पाँचभैया घिसिडडाँडा आहाले खानेपानी आयोजना	३	२,००,००० १-	२०८०/१० ३११३	१७४७०४१७ ०१-
११९	मा.वि. तामाजोर कार्यालय व्यवस्थापन	३	२,१०,००० १-	२०८०/१० ३११३	१८९४३८१७ ०१-
१२०	रातु गुराँसे मोटर बाटो निर्माण	३	३,००,००० १-	२०८०/१० ३११९	२०७३२७१७ ४१-
१२१	रातुडाँडा मा.वि.तामाजोर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	३	२,२५,००० १-	२०८०/१० ३१०५	१९१२१६१०० १-
१२२	सिरिसे घिसिडडाँडा सडक निर्माण	३	३,००,००० १-	२०८०/१० ३११३	१२८७५७१० ०१-
१२३	गोपे पिड भञ्ज्याङ वाल बिकास भवन निर्माण	४	३,००,००० १-	२०८०/१० ३११९	२५७३८१११० १-
१२४	नेत्रकाली सामुदायिक सिकाई केन्द्र कार्यालय व्यवस्थापन	४	१,००,००० १-	२०८०/१० ३१०७	९८३९४१०० १-
१२५	मझुवा खानेपानी पाईप खरिद	४	३,००,००० १-	२०८०/१० ३११९	२५७३८१११० १-
१२६	मुक्ति आ.वि. कार्यालय व्यवस्थापन	४	३०,००० १- १-	२०८०/१० ३११९	२९,३४७१०० १-
१२७	वविसडाँडा खानेपानी पाईप खरिद	४	३,००,००० १-	२०८०/१० ३११९	२५७३८१११० १-
१२८	नेत्रकाली मा.वि. खेलमैदान निर्माण	५	१०,००,०० ०१-	२०८०/१० ३१२२	८९१२१४१० ०१-
१२९	रामपुर, पाखुरे, रामभेडे सडक निर्माण	५	९०,०००० ०१-	२०८०/१० ३१२३	३११८३४०१ ५११-


 सुधन शिष्ट
 योजना शाखा प्रमुख


 राम कुमार कार्की
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



१.३ योजना भुक्तानि हुन बाँकी योजनाहरु

योजना तथा अनुगमन शाखा र वडा कार्यालयहरुबाट आ.व. ०७९।०८० को आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा माथि १.२ मा उल्लेख भएका योजनाहरु बाहेक बाँकी सबै योजना तथा कार्यक्रमहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।

१.४ योजना अनुगमन

आ.व. ०७९।०८० मा योजना तथा अनुगमन शाखा र वडा कार्यालयहरुबाट सम्झौता भई कार्यसम्पन्न भएका वा भइरहेका योजनाहरुको अनुगमन भएको छ । अनुगमन समितीबाट अनुगमन भई माथि १.२ मा उल्लेख भएका योजनाहरुको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।


१.५ कमिकमजोरीहरु

आ.व. ०७९।०८० मा योजना तथा अनुगमन शाखाले तपशिल वमोजिमको कमिकमजोरी औल्याएका छन् ।

- उपभोक्ता समितिले कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दिइएको निर्धारित समयभित्र कार्यसम्पन्न नगर्नु ।
- सम्झौता भएपश्चात नै काम सूचारु नगर्नु ।
- धेरै जसो योजना निर्माण स्थलमा सूचना पाटी टाँस नहुनु ।
- कर्मचारी अभावका कारण समयमानै योजना अनुगमन नहुनु ।
- सम्झौतामा १०% जनश्रमदान कायम गरी सम्झौता गरेता पनि धेरै जसो योजनाहरुमा जनश्रमदान नगर्नु ।
- योजना सफ्टवयर को सुचारु नहुनु ।
- गाउँपालिकामा बारम्बार ईञ्जिनियर पद खाली रहेकाले योजनाका कार्यहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नपाउनु

१.६ सुझाव तथा निष्कर्ष

- योजना सफ्टवयरको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- गाउँपालिकामा ईञ्जिनियर सदावहार टिकाउने ब्यवस्था गर्ने ।


२०८१/११/१६
सुधन शिर्ष
शाखा प्रमुख


राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

- अनुगमन संयोजक र अन्य अनुगमन समितिका सदस्यहरू प्रत्येक योजनाको अनुगमनमा जानुपर्ने देखिन्छ।
- समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई खबरदारी गरी अटेर गरेमा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने ।


सुधन थिङ

योजना तथा अनुगमन शाखा

सुधन थिङ
योजना शाखा प्रमुख